

道の駅「(仮称) やまがた蔵王」整備事業 工事だより

Vol. 09
2023.08 月発行

pickup 今月のイチオシ


完成まで残り2ヶ月を切りました



梅雨が明けてからは日差しが強くなり、35度超えの暑い日が続いています。そんな中、現場では冷水機や塩飴を設置し熱中症対策を図っています。現在、仕上げ工事の真っ最中。7月末には地域の方が見学にいらっしゃいました。無事故・無災害で工事を進めてまいりますので、引き続きご協力の程よろしくお願いいたします。

工事進捗

詳しく！




内装 | 床塩ビタイル貼り

仕上げとなる塩ビタイル貼りをしています。



建具 | スライディングウォール組立

多目的ホールに高さ約6mの可動式間仕切り壁を組み立て、吊りこみしています。



設備 | トイレ設置

トイレ器具を設置しています。その後トイレブースが設置されます。

多目的ホールに使用する可動間仕切り壁についてご紹介します。

普段は一体的に使用できる室ですが可動間仕切り壁を可動させることで2室に分けることができます。

6mの可動間仕切り壁は規格品がない為、現場で組立・製作しています。

写真は鉄骨で組んだ下地に断熱材を敷き詰めている様子です。

仕上げて着手していないので中身が見えて面白いですね。



外構 | 路床敷き均し

現場東側の駐車場周りの地盤の敷き均しをしています。その後アスファルト舗装を行います。



付属棟

あずまや
四阿は水場のコンクリート打設が完了しました。



付属棟

喫煙所は屋根・外壁・内装壁が仕上がりました。

